

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CONVENENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$751.273,92	DATA: 12/04/2022		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:			
LOCAL: MG 295 - SEGMENTO CAMBUÍ CONSOLAÇÃO.							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,69%	60,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$35.251,08	R\$21.150,65	R\$3.525,11	R\$3.525,11	R\$7.050,22
2	IIO-BAR-046	Físico %	18,64%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$140.021,50	R\$35.005,38	R\$35.005,38	R\$35.005,38	R\$35.005,38
3	MESOESTRUTURA	Físico %	71,90%	30,00%	35,00%	35,00%	
		Financeiro	R\$540.145,24	R\$162.043,57	R\$189.050,83	R\$189.050,83	R\$0,00
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	4,53%		33,00%	34,00%	33,00%
		Financeiro	R\$33.996,32	R\$0,00	R\$11.218,78	R\$11.558,75	R\$11.218,78
5	SINALIZAÇÃO DA PONTE	Físico %	0,10%				100,00%
		Financeiro	R\$771,62	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$771,62
6	LIMPEZA DE OBRA	Físico %	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$1.088,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.088,16
TOTAL		Físico %	100,00%	29,04%	31,79%	31,83%	7,34%
		Financeiro	R\$751.273,92	R\$218.199,60	R\$238.800,10	R\$239.140,07	R\$55.134,16

ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
Engenheiro Civil
CREA MG 38.165/D

ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA
Presidente do Consórcio Cimesmi